

ANE/OLM/OC/4550/2016

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE

2426/16
WYKONANO
2016-02-29
Olsztyn, 26.02.2016 r.
Referent
p. Burmistrz
Burmistrz

Od:

Adam Kiriczok
Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.
ul. Marka Kotańskiego 6
10-166 Olsztyn

Do:


Sz. P.
Dariusz Jasiński
Zastępca Burmistrza Barczewa
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do naszego pisma nr ANE/OLM/OC/KS999/2015 z dnia 30 października 2015 r. informujemy, że terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji drogi w Nikielkowie opóźnią się o 2 miesiące. Zwłoka jest spowodowana przez procedurę wyłaniania projektanta drogi oraz wydłużony w stosunku do planów czas korzystania przez nas z dróg w Nikielkowie. Ta ostatnia przyczyna skłania nas do rozpoczęcia budowy już po ukończeniu prac związanych z linią 400 kV, a wymagających ciężkiego transportu.

Przepraszając za zaistniałą sytuację liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Z poważaniem,



Adam Kiriczok
Project Manager
Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.